

SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE SEDE, SÃO BENTO, SÍTIO MOCOS, AÇUDE VELHO, VOLTA, SÍTIO ITAPAGIPE E SÍTIO BARRA DO FIGUEIREDO, SÍTIO NAZARIO E SÍTIO LIMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	210DIAS	240DIAS	270DIAS	300DIAS	330DIAS	360DIAS	ACUM.
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	7.248,42	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			7.248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	116.600,01	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,34%	100,00%
			9.712,78	9.712,78	9.712,78	9.712,78	9.712,78	9.712,78	9.712,78	9.712,78	9.724,44	9.724,44	9.724,44	9.712,78	9.724,44
3.0	CASA DE COMANDO DA CAPTAÇÃO - SERVIÇOS	30.239,94	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			15.119,97	15.119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	TORRES DE CAPTAÇÃO EM RIO - SERVIÇOS	152.674,23	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			38.168,56	38.168,56	38.168,56	38.168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	TORRES DE CAPTAÇÃO - MATERIAIS	186.397,75	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			46.599,44	46.599,44	46.599,44	46.599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA- SERVIÇOS	29.068,34	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			14.534,17	14.534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS	45.016,18	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			22.508,09	22.508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0	ESTAÇÃO ELEVATORIA DA ETA - SERVIÇOS	100.212,56	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	20.042,51	20.042,51	20.042,51	20.042,51	20.042,51	20.042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0	RESERVATÓRIO APOIADO - VOL. 150,00M³ - SERVIÇOS	116.053,79	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	23.210,76	23.210,76	23.210,76	23.210,76	23.210,76	23.210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0	CASA DE QUIMICA DA ETA - SERVIÇOS	78.841,09	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	15.768,22	15.768,22	15.768,22	15.768,22	15.768,22	15.768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0	INSTALAÇÃO ELETRICA DA ETA - SERVIÇOS	73.240,93	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	14.648,19	14.648,19	14.648,19	14.648,19	14.648,19	14.648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS DA ETA	206.194,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.238,87	41.238,87	41.238,87	41.238,87	41.238,87	41.238,87	0,00	0,00
13.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA- ETA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	1.011.851,49	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			0,00	0,00	101.185,15	101.185,15	101.185,15	101.185,15	101.185,15	101.185,15	101.185,15	101.185,15	101.185,15	101.185,15	101.185,15
14.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE REJEITOS - SERVIÇOS	63.504,80	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			0,00	0,00	6.350,48	6.350,48	6.350,48	6.350,48	6.350,48	6.350,48	6.350,48	6.350,48	6.350,48	6.350,48	6.350,48
15.0	ESTAÇÃO ELEVATORIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE REJEITOS - SERVIÇOS	23.112,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,24	11.556,24	0,00	0,00	0,00
16.0	RESERVATÓRIO APOIADO - VOL. 55,00M³ - SERVIÇOS	59.100,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,48	29.550,48	0,00	0,00	0,00
17.0	RESERVATÓRIO ELEVADO - SERVIÇOS - 55,00M3 FUSTER DE 10,00M	163.183,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.795,78	40.795,78	40.795,78	40.795,78	0,00
18.0	RESERVATÓRIO ELEVADO - MATERIAIS - 55,00M3 FUSTER DE 10,0M	44.651,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.325,53	22.325,53	0,00
19.0	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA- SERVIÇOS	33.836,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,49	16.918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.0	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - MATERIAIS	51.704,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	25.852,06	25.852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.0	RESERVATÓRIO APOIADO - VOL. 100,00M³ - SERVIÇOS	134.134,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.240,31	53.653,75	40.240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SEDE - SERVIÇOS	63.276,42	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.655,28	12.655,28	12.655,28	12.655,28	12.655,28
23.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SEDE- MATERIAIS	127.708,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.541,66	25.541,66	25.541,66	25.541,66	25.541,66
24.0	LIGAÇÕES PREDIAIS- SÃO BENTO, SÍTIO MOCOS, AÇUDE VELHO, VOLTA, SÍTIO ITAPAGIPE E SÍTIO BARRA DO FIGUEIREDO - LIGAÇÕES PREDIAIS - SÃO BENTO, SÍTIO MOCOS, AÇUDE VELHO, VOLTA, SÍTIO ITAPAGIPE E SÍTIO BARRA DO FIGUEIREDO	181.380,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.276,17	36.276,17	36.276,17	36.276,17	36.276,17
25.0	LIGAÇÕES PREDIAIS - SÃO BENTO, SÍTIO MOCOS, AÇUDE VELHO, VOLTA, SÍTIO ITAPAGIPE E SÍTIO BARRA DO FIGUEIREDO	5.355,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,02	1.071,02	1.071,02	1.071,02	1.071,02
26.0	LIGAÇÕES PREDIAIS- SÍTIO NAZARIO E SÍTIO LIMA - SERVIÇOS	237.278,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.455,62	47.455,62	47.455,62	47.455,62	47.455,62
27.0	LIGAÇÕES PREDIAIS - SÍTIO NAZARIO E SÍTIO LIMA - MATERIAIS	7.005,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,09	1.401,09	1.401,09	1.401,09	1.401,09
28.0	LIGAÇÕES PREDIAIS- SEDE - SERVIÇOS	136.455,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.291,14	27.291,14	27.291,14	27.291,14	27.291,14
PORCENTAGEM		100,00%	4,42%	4,21%	7,91%	7,91%	7,86%	9,43%	7,82%	11,25%	11,25%	10,71%	9,53%	7,72%	100,00%
TOTAL GERAL		3.485.326,81	153.891,43	146.643,01	275.686,09	275.686,09	273.928,95	328.581,26	272.397,27	392.093,42	392.093,42	373.312,23	332.061,70	268.952,05	3.485.326,81


Cláudio José Queiroz Barros
Engº CIVIL - CREA 13419D - CE