



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe

CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1

E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

**Obra:** Construção de Quadra Poliesportiva Descoberta com Piso Industrial e Banheiros**Local:** Assentamento Charneca - SEDE**Ref:** Tabela seinfra 0.26-1 - Desonerada e Composição Adicional**BDI:** 27,00%

DATA: 13/10/2019

**LEIS SOCIAIS:** 85,20%

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL R\$	PESO %	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.656,24	3,25%	100,0%	R\$ 12.656,24	0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 18.098,43	4,65%	40,0%	R\$ 7.239,37	60%	R\$ 10.859,06	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 57.294,64	14,73%	60,0%	R\$ 34.376,78	40%	R\$ 22.917,86	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
4.0	PISOS	R\$ 123.267,07	31,69%	0,0%	R\$ -	60%	R\$ 73.960,24	40,0%	R\$ 49.306,83	0,0%	R\$ -
5.0	PAREDES E PAINELIS	R\$ 44.462,70	11,43%	40,0%	R\$ 17.785,08	40%	R\$ 17.785,08	20,0%	R\$ 8.892,54	0,0%	R\$ -
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 28.848,91	7,42%	0,0%	R\$ -	10%	R\$ 2.884,89	90,0%	R\$ 25.964,02	0,0%	R\$ -
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 14.170,99	3,64%	0,0%	R\$ -	20%	R\$ 2.834,20	80,0%	R\$ 11.336,79	0,0%	R\$ -
8.0	REVESTIMENTO	R\$ 22.553,72	5,80%	0,0%	R\$ -	50%	R\$ 11.276,86	50,0%	R\$ 11.276,86	0,0%	R\$ -
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 4.509,78	1,16%	0,0%	R\$ -	0%	R\$ -	100,0%	R\$ 4.509,78	0,0%	R\$ -
10.0	PINTURAS	R\$ 11.858,78	3,05%	0,0%	R\$ -	0%	R\$ -	20,0%	R\$ 2.371,76	80,0%	R\$ 9.487,02
11.0	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 31.511,60	8,10%	0,0%	R\$ -	0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 31.511,60
12.0	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 15.635,76	4,02%	25,0%	R\$ 3.908,94	25%	R\$ 3.908,94	25,0%	R\$ 3.908,94	25,0%	R\$ 3.908,94
13.0	COBERTURA	R\$ 4.158,80	1,07%	0,0%	R\$ -	0%	R\$ -	100,0%	R\$ 4.158,80	0,0%	R\$ -
TOTAL PARCIAL				19,53%	R\$ 75.966,42	37,64%	R\$ 146.427,13	31,29%	R\$ 121.726,32	11,54%	R\$ 44.907,56
TOTAL GERAL		<b>R\$ 389.027,42</b>	<b>100,0%</b>	19,53%	R\$ 75.966,42	57,17%	<b>R\$ 222.393,54</b>	88,46%	<b>R\$ 344.119,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 389.027,42</b>

VALOR = Trezentos e oitenta e Nove mil, Vinte e Sete reais e Quarenta e Dois centavos

MYLLENA RABELO LIMA  
EnGenheira. Civil- RNP.: 211613528-1  
Resp. Técnica